



Tabla N° 7-1: Cronograma Base.

ETAPA	OBRA DESIGNACION	TOTAL (UF)	CRONOGRAMA VIGENTE		CRONOGRAMA BASE AJUSTADO		
			AÑO INICIO	AÑO TERMINO	AÑO INICIO	AÑO TERMINO	MES DE TERMINO
PRODUCCION	TELEMETRIA POZO 7	200	2020	2020	2020	2020	30-12-2020
DISTRIBUCION	ESTANQUE OCCC 1350 M3. OBRA REZAGADA	7300	2020	2020	2020	2021	31-03-2021
DISTRIBUCION	VALVULA SECTORIZACION ESTANQUE 1	140	2020	2020	2020	2020	30-12-2020
DISTRIBUCION	HABILITACION ELECTRICA MEDIDOR EST 2	167	2020	2020	2020	2020	30-12-2020
DISTRIBUCION	MACROMEDIDOR 150 MM PEAP 2	400	2020	2020	2020	2020	30-12-2020
	TOTAL	8207					



Juan José Inzunza Palma
Gerente General
SEBRA S.A.



San Pedro de La Paz, Enero 2021